

Table with 27 columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ámbito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Ramo, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Ministrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, % Avance Acumulado, Observaciones.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
								Programa	Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
COL16160200681271	2016- 012 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Rusebio Hernandez, Las Palmas, Salagua	2016- 012	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$407,000	\$407,000	\$407,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681383	2016- 013 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias,28 De Agosto, Centro, Santiago	2016- 013	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$587,000	\$587,000	\$587,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681391	2016- 014 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias,Aeromexico, Las Perlas, Salagua	2016- 014	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,101,361	\$1,101,361	\$101,361	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681401	2016- 015 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias,Reforma Agraria, Del Pacifico, Brisas	2016- 015	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681409	2016- 017 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias,Calle Mercurio, Barrio IV, Valle De Las Garzas	2016- 017	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681465	2016- 003 Construcción De Muro De Contención A Base De Piedra Brasa, Junto A Centro De Salud, El Charco	2016- 003	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681485	2016- 016 Construcción De Boca De Tormenta, Francisco Villa, Del Pacifico, Brisas	2016- 016	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681515	2016- 027 Rehabilitación Y Remediación De Diversas Instituciones Educativas	2016- 027	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,203,930	\$2,203,930	\$370,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681523	2016-001 Construcción De Andadores, Libramiento, El Colomo	2016- 001	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$613,140	\$613,140	\$613,140	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681555	2016- 002 Empedrado Abogado En Mortero Con Huevas De Rodamiento, El Charco	2016- 002	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$743,000	\$743,000	\$743,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681567	2016- 004 Rehabilitación De Pavimento Existente, La Megrita, Tapeixtles	2016- 004	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$178,477	\$178,477	\$178,477	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681733	2016- 006 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Primavera, Tapeixtles	2016- 006	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$173,000	\$173,000	\$173,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681738	2016- 018 Construcción De Andador, La Corona, Lomas De Gregorio, Tapeixtles	2016- 018	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681824	2016- 019 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Topiltzin, Miramar	2016- 019	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681830	2016- 020 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Priv. Emiliano Zapata, Salagua	2016- 020	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$186,000	\$186,000	\$142,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200682077	Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género	001-2016	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	8010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público	INSTITUTO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$50,127	\$50,127	\$50,127	\$50,127	25.06	\$0	Otros	0	0.00	25.06	Financiera: FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO / Física: FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.